



รายงานผลการดำเนินงานและ  
การใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 6 เดือน

(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบล  
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                             | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                   |                                                                                                                                                      |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจ-<br>กิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ) | ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจ<br>พอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ) ปีละ 1 ครั้ง                                                                     | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 2            | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร        | ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร กรณีให้<br>ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย<br>เมื่อได้รับผลกระทบ/ทั้งปีงบประมาณ | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                             | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                             |                                                      |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 1            | โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ | ดำเนินการโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ<br>ปีละ 1 ครั้ง | 5,000                              | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2   | คสล. กว้าง 25.20 ม. ยาว 40.00 ม. หนา 0.12 ม.<br>หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,008.00 ตร.ม.<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตมกำหนด) | 500,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 2            | โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 | คสล. กว้าง 15.00 ม. ยาว 20.00 ม. หนา 0.12 ม.<br>หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย<br>(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตมกำหนด)     | 150,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

## 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

### 2.1 แผนงานบกลาง

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                         |                                                                              |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 1            | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   | จ่ายเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกัน<br>รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งปีงบประมาณ   | 14,000,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 9,279,600                             |          |
| 2            | เบี้ยยังชีพคนพิการ      | จ่ายเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้<br>แก่คนพิการหรือทุพพลภาพทั้งปีงบประมาณ | 6,000,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 4,288,400                             |          |
| 3            | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ได้รับผล<br>กระทบจากโรคเอดส์ทั้งปีงบประมาณ    | 100,000                            | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 75,000                                |          |

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.2 แผนสังคมสงเคราะห์

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                         |                                                                                                             |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 1            | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน<br>ตามอำนาจหน้าที่ด้านพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนา<br>คุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลม เมื่อมีผู้ได้รับ<br>ผลกระทบ/ห้ั้งปีงบประมาณ | 10,000                             | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                   | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                           |                                                                                                       |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน                       | ดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลปีใหม่ และ เทศกาลสงกรานต์              | 20,680                         | ธ.ค.66 และ เม.ย.67    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 10,140                            |          |
| 2            | โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)                                 | 100,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 3            | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ               | ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ                                                         | 50,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 4            | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข  | ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข ทั้งปีงบประมาณ | 20,320                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

## 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

### 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                          | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ           |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|
|              |                                                                  |                                                                     |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |                    |
| 1            | โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคม<br>ตำบลตม                         | ดำเนินการจัดเวทีการประชุมประชาคม<br>ตำบลตม ปีละ 1 ครั้ง             | 15,000                         | ม.ค. 67               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 | ไม่ใช่<br>งบประมาณ |
| 2            | โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่<br>สตรีในชุมชน                   | ดำเนินการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี<br>ในตำบลตม ปีละ 1 ครั้ง      | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |                    |
| 3            | โครงการ อดต. ...ยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับ<br>อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ | จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนแบบ<br>เคลื่อนที่แบบบูรณาการ ปีละ 1 ครั้ง | 10,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |                    |
| 4            | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา<br>ยาเสพติด                          | ดำเนินการตามโครงการป้องกันและ<br>แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละ 1 ครั้ง    | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |                    |
| 5            | โครงการประชุมประชาคมระดับ<br>หมู่บ้าน                            | ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านใน<br>ตำบลตม ปีละ 1 ครั้ง          | 4,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |                    |
| 6            | โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ<br>ด้านสุขภาพ                    | จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ<br>ในตำบลตม ปีละ 1 ครั้ง         | 10,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |                    |



4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                    |                                                                                                                                                |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>บ้านสตึง หมู่ที่ 4 | ขนาด 1.80x1.80x5.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม<br>กำหนด) | 320,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                  | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านตม หมู่ที่1 สายบ้านนายมาก<br>จิตระสะอาด       | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 40.00 ม.<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                    | 77,000                             | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 2            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านตม หมู่ที่1สายบ้านนางวนิดา<br>ชาญเขียว        | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>188.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด<br>dia 0.30 x 1.00 เมตร จำนวน 40 ท่อน งานบ่อพัก<br>จำนวน 3 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด) | 148,000                            | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 3            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านตม หมู่ที่1 สายบ้านนายมาก<br>จิตระสะอาด       | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.00 ม.ยาว 40.00 ม.<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                    | 77,000                             | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 4            | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>บ้านตม หมู่ที่ 1 ตำบลตม อำเภอสังขะ<br>จังหวัดสุรินทร์ | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 ม.<br>ยาว 24.20 ม.และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด<br>dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 9 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆ<br>ตามแบบรูปที่ อบต.ตมกำหนด)                                                                                                                                               | 75,000                             | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                   | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 5            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2<br>สายบ้านนางอำพร ยิ่งสุด                            | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464.00<br>ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด<br>dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 300,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 6            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้าน นายเสียง<br>วงศ์รุจิโรจน์ - บ้านนายอุทัย บุรีแสง | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00<br>ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                         | 300,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 7            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางหวล<br>กุลวิบูลย์ - บ้านนายชู เสกงาม          | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 92.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 322.00<br>ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                          | 205,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางนันทนา<br>ที่ตี - บ้านนายโท เสกงาม            | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 43.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.50<br>ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                               | 95,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 9            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนายบุญชื่น ออลโมน                      | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 69.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 345.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 222,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 10           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางบุษรา ออกอู่                        | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.80 ม. ยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 173.60 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 111,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 11           | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5                                    | ปรับปรุงต่อเติมหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิโปน มีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 101.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                            | 100,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 12           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซิจรุก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสิริพร ภูจำพล - บ้านนางปราณี กิจสกุล | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)  | 300,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                               | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                     | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 13           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7<br>สายบ้านนางปรวง โสกา                   | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 116.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 464.00<br>ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด<br>dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 8 ท่อน<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 300,000                            | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 14           | โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคา<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7                               | ค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>บ้านภูมิสวย มีพื้นที่หลังคาไม่น้อยกว่า 101.00<br>ตารางเมตร (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                     | 100,000                            | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 15           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิขุ่น หมู่ที่ 8 สายหนองคูขาด<br>- บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7 | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 118.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.00<br>ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                        | 300,000                            | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 16           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายศาลปู่ตา                            | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 91.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 455.00<br>ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้ง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                    | 300,000                            | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 17           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.<br>บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10<br>สายบ้านนายสมศักดิ์ ยิ่งหาญ    | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 ม.<br>ยาว 96.00 ม. และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด<br>dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 38 ท่อน<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน<br>1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตมกำหนด)                                                                                  | 300,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 18           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายบ้านนายพันธ์<br>ทนทอง      | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 35.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>87.50 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                 | 56,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 19           | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม<br>หมู่ที่ 11 สายนายสัว สำเริง                         | เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 79.20 ลบ.ม.<br>ลงหินคลุก กว้าง 2.50 ม. ยาว 805.00 ม.<br>หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>201.25 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้<br>เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด) | 244,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 20           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12<br>สายบ้านนางอำพร รุ่งรักษา | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>465.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                | 300,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 21           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดม หมู่ที่ 1<br>สายบ้านนายสนั่น เดิมทอง | ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>310.00 ตาราง เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตาม<br>แบบรูปที่อบต.ดมกำหนด)                                                                                | 200,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 22           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดม หมู่ที่ 1<br>สายบ้านนางตฤทัย ออกุ่น  | ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 39.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>156.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูป<br>ที่อบต.ดมกำหนด)                                                                                                                                      | 100,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 23           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านนางรจนา สุภิษะ      | ช่วงที่ 1 ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 4.00<br>เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่<br>น้อยกว่า 12.00 ตาราง เมตร ช่วงที่ 2 ถนน คสล.<br>กว้าง 5.00 เมตร ยาว 29.00 เมตร หนา 0.15<br>เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 145.00<br>ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ รูปที่<br>อบต.ดมกำหนด) | 100,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 24           | โครงการลงหินคลุก บ้านตม หมู่ที่ 1<br>สายบ้านนายระพีพัฒน์ ที่ดี    | ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 286.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 85.80 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิว<br>จราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ตมกำหนด)                                                                                                            | 100,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 25           | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านตม<br>หมู่ที่ 1 สายข้างปั้มน้ำมัน PT | เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม.<br>ลงหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 750.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิว<br>จราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบ<br>รูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 356,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 26           | โครงการลงหินคลุก บ้านตม หมู่ที่ 1<br>สายบ้านนายเดือน ยิ่งหาญ      | ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 75.00 ลบ.ม. เกรด เฉลี่ยปรับแต่งผิว<br>จราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ<br>รูปที่ อบต.ตมกำหนด)                                                                                                          | 87,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                           | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 27           | โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านดม - อาพัน                     | เสริมดินขยายไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร รวมความยาว ทั้งสองข้าง 1,038.00 ม.สูงเฉลี่ย 1.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 5,605.20 ลบ.ม. slope 1:1.5 เกรดเฉลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำ คสล. จุดที่ 1 ขนาด dia 0.80x1.00 ม. จำนวน 6 ท่อน ,วางท่อระบายน้ำ คสล. จุดที่ 2 ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 4 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล. จุดที่ 3 ขนาด dia 0.80x1.00 ม. จำนวน 5 ท่อน , วางท่อระบายน้ำ คสล. จุดที่ 4 ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่อบต.ดม กำหนด) | 500,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 28           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางสมัย ยี่งสุด  | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดมกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 263,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 29           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางมัต หนองชัย   | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 21.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดมกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,000                         | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 30           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรวินิภา จันทำ | ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 28.00 ม. หนา 0.15ม. ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 28.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตร.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดมกำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 83,000                         | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 31           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายหน้าบ้านนายกิตติชัย อินทจักร - บ้านนายทูล แก้วสว่าง | ถนนคสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 74.00 ม. หนา 0.15ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 222.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)             | 144,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 32           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายแอ๊ด พันธุ์แก่น - บ้านนายอนุวัฒน์ แก้วสว่าง  | ถนนคสล.กว้าง 3.00 ม. ยาว 75.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)             | 146,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 33           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสุรีย์ ราชมรรค์ - บ้านนายแดง สุขเต็ม         | ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 47.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า141.00 ตร.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                             | 91,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 34           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเร็น ยิ่งชื่น                                | ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 261.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 170,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                     |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 35           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางเพียง เสียงเพราะ - บ้านนายภิรมย์ ที่ดี | ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 180.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) | 117,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 36           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสายเพชร บริบูรณ์                       | ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)                                                   | 68,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 37           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางแจว รื่นรมย์                   | ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)                                                   | 68,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 38           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางกิ พิศโฉม                              | ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)                                                   | 97,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 39           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนายตุ้ หงษ์แก้ว - บ้านนางอำพร ออก่อน     | ถนน คสล. กว้าง 3.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 210.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) | 136,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 40           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง<br>หมู่ที่ 4 สายบ้านนายดา ทองสีมา<br>- บ้านนางริน กระแสเทพ         | ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 59.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>177.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ<br>รูปที่ อบต.ดม กำหนด)                                                                                          | 115,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 41           | โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4<br>สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง                                        | ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 869.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 260.70 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจร<br>ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ดม กำหนด)                                           | 304,000                            | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 302,800                               |          |
| 42           | โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านสตึง<br>หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดม<br>บ้านสตึง - บ้านสันติสุข | เสริมดินขยายไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร<br>รวมความยาวทั้งสองข้าง ยาว 139.00 เมตร สูงเฉลี่ย<br>1.10 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 275.22<br>ลบ.ม. slope 1:1.5 เกรดเฉลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย<br>วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 ม.<br>จำนวน 2 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ดม กำหนด) | 25,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 43           | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม<br>บ้านสตึง หมู่ที่ 4                                                      | ขนาด 1.80x1.80x5.00 เมตร จำนวน 2 ช่องทาง<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต. ดม<br>กำหนด)                                                                                                                                                           | 500,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 44           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5<br>สายบ้านนางมะลิวรรณ ราชรักษ์<br>(คุ้มแสรเสียว)                              | ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>765.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตาม<br>แบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                   | 500,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 45           | โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5<br>สายบ้านนางดอน ภาวิสิทธิ์                                                   | ถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>615.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตาม<br>แบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                    | 400,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 46           | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต<br>ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน<br>บ้านซีจรุก หมู่ที่ 6                                         | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร พร้อมติดตั้ง<br>ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                  | 500,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 47           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านซีจรุก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางปราณี<br>กิจสกุล - แยกไป หมู่ที่ 3 บ้านอามุย<br>ตำบลเทพรักษา | ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 121.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>605.00 ตารางเมตรขนาด dia 0.40x1.00 เมตร<br>จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชา<br>สัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ<br>ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 400,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                         | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 48           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7 สายบ้านนายจรอน สุภิชะ | ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 123.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 615.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                              | 400,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 49           | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิสวยหมู่ที่ 7 สายทิศใต้บ้านภูมิสวย - ห้วยตาสมัคร        | ลงหินคลุก กว้าง 4.30 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 429.20 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 500,000                            | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 495,000                               |          |
| 50           | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านภูมิขุน หมู่ที่ 8                           | รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 เมตร ยาว 81.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40 x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ รูปที่ อบต.ตมกำหนด)                                       | 200,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 51           | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิขุ่น หมู่ที่ 8<br>สายบ้านภูมิขุ่น - โคกสง่า ตำบลดม                | ลงหินคลุก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร<br>หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 393.50 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจร<br>ให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ<br>จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ดม กำหนด)                                                                                                                       | 460,000                        | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 455,500                           |          |
| 52           | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิขุ่น<br>หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬา - บ้านทุ่งมะอ่อม<br>ตำบลบ้านซบ | ก่อสร้างถนนดินกว้าง 4.00ม.ยาว 750.00 ม.<br>สูงเฉลี่ย 0.65 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า<br>2,583.75 ลบ.ม. slope 1:2 เกรด ปรับแต่งให้<br>เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia<br>0.40x1.00 ม. จำนวน 3 จุด ๆละ 6 ท่อน รวม<br>18 ท่อน เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ดม กำหนด) | 240,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                 | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 53           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายสามแยกหมู่บ้าน ไปฝายน้ำล้น บ้านภูมิโพธิ์ | เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 150.00 ลบ.ม. ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 189.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 756.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                           | 500,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 54           | โครงการขุดลอกห้วยเสน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9                                                            | ขุดลอก กว้าง 10.00 ม. ยาว 338.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.50 ม. หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,910.69 ลบ.ม. slope 1:1.5 วางท่อระบายน้ำ คอนกรีต ขนาด dia 0.60x1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 10 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 162,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 55           | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านสมบัติ สุญสุข                                      | ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 400.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ลบ.ม. slope 1:2 เกรดปรับแต่งให้ เรียบร้อยเกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                        | 75,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |



| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 56           | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9<br>สายสวนยางพารานายประดิษฐ์ ดวงดี             | ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 350.00 ม. หนาเฉลี่ย<br>0.10 ม.หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 129.00<br>ลบ.ม.เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม<br>กำหนด)                             | 122,700                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 57           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10<br>สายนา นายกลม ที่ดี   | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 191.00 ม. หนา<br>0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 764.00<br>ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40<br>x 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 11 ท่อน พร้อม<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย<br>(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) | 500,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 58           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10<br>สายหน้าวัดหนองอันรูด | ถนน คสล. กว้าง 8.00 ม. ยาว 45.00 ม.<br>หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า<br>360.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์<br>โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ<br>รูปที่ อบต.ดม กำหนด)                                                                            | 230,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 59           | โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10<br>สายบ้านนางละออง ยิ่งสุด                    | ถนน คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 183.00 ม.<br>หนา 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>64.05 ลบ.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่<br>อบต.ดม กำหนด)                                                                                                                                  | 74,000                         | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                            | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 60           | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายคันคลองห้วยเสน บริเวณศาลปู่ตา  | เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 235.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 70.50 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 85,000                             | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 61           | โครงการลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนางพญา ราชรักษ์                    | ลงหินคลุก กว้าง 2.50 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.25 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตมกำหนด)                                              | 11,000                             | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 10,900                                |          |
| 61           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายสวนยางนายติเรก คำฝอย | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 194.00 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 776.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                           | 500,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 62           | โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายโคกระกา                             | เสริมดิน มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 34.00 ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่ง ผิวจราจรให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 12 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตาม แบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด) | 362,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 63           | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บูห์ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11  | กว้าง 5.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                                                                                                                           | 500,000                            | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 360,300                               |          |
| 64           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางบุญเรือน ชื่นใจ | ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 60.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า180.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                                                                | 117,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                        | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                               | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                        |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 65           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12<br>สายบ้านนางมี งามอยู่        | ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 88.00 ม. หน้า 0.15<br>ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม<br>กำหนด)  | 172,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 66           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12<br>สายบ้านนางสมใจ พันธุ์ภา     | ถนน คสล. กว้าง 3.00 ม. ยาว 52.00 ม. หน้า 0.15<br>เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม.<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม<br>กำหนด) | 100,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 67           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12<br>สายบ้านนางสิงหา เพิ่มทรัพย์ | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 63.00 ม. หน้า 0.15<br>ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 252.00 ตร.ม.<br>พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1<br>ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม<br>กำหนด)  | 162,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                    | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 68           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางเด็ก รั้วรักษา      | ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 69.00ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 276.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                                                        | 178,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 69           | โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนายปิยะพงษ์ เหล่าดี                       | กว้าง 3.50 ม. ยาว 420.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 147.00 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)                                                                                                                                 | 170,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 70           | โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายนานาชาติไพบูลย์ สุขอุ้ม เชื่อมบ้านโนนชาย | ก่อสร้างถนนดินกว้าง 5.00 ม. ยาว 670.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,251.20 ลบ.ม. slope 1:1 เกรด ปรับแต่งให้เรียบร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน เกรดเฉลี่ยปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่อบต.ตม กำหนด) | 210,000                        | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 1            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย<br>จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน<br>ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อย<br>นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์<br>อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง<br>ควัฒน วรขัตติยราชนารี | ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการปีละ 1 ครั้ง                                             | 25,000                             | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |
| 2            | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม<br>อำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข                                                                                                                                  | ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน<br>ด้านสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบทั้งปีงบประมาณ | 5,000                              | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

6.2แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                    | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                               |                                                                                                                                             |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 1            | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ | ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 4 ห้อง พร้อม<br>ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย<br><br>(รายละเอียดอื่นๆตาม แบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด) | 500,000                            | (ก.พ. - ก.ย.67)       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                     |          |

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.1 แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                       | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                      | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                               |                                                                                               |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร<br>สถานศึกษา               | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                                                          | 1,981,146                      | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 784,323                           |          |
| 2            | โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน                                | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน<br>ในสังกัดสพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน                        | 2,685,200                      | (ก.พ - มี.ค 67)       | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 1,238,450                         |          |
| 3            | โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย                                     | อุดหนุนโรงเรียนตมวิทยาคาร ตามโครงการ<br>อบรมมัคคุเทศก์น้อย                                    | 15,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 4            | โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย                                       | อุดหนุนโรงเรียนตมวิทยาคาร ตามโครงการ<br>อนุรักษ์ดนตรีไทย                                      | 10,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 5            | โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย                                       | อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ ตามโครงการอนุรักษ์<br>ดนตรีไทย                                         | 10,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 6            | โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย<br>และพื้นบ้าน            | อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล ตามโครงการอนุรักษ์<br>ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน             | 10,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 7            | โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย                                     | อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตามโครงการ<br>อบรมมัคคุเทศก์น้อย                                  | 15,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 8            | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน<br>ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตามโครงการส่งเสริม<br>อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น | 30,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |



7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                      | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                              |                                                                                         |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.ตม คัพ                 | จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด<br>อบต.ตม คัพ ปีละ 1 ครั้ง                  | 324,898                        | ต.ค.66                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 324,898                           |          |
| 2            | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ                                 | จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กในพื้นที่ตำบล<br>ตมปีละ 1 ครั้ง                        | 50,000                         | ม.ค.67                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 50,000                            |          |
| 3            | โครงการเรียนรู้นอกสถานที่<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              | จัดกิจกรรมตามโครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่<br>ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตม ปีละ 1 ครั้ง | 15,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 4            | โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน<br>ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กตำบลตมทั้ง 4 ศูนย์              | 15,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 5            | โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา                             | จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา<br>ปีละ 1 ครั้ง                                        | 30,000                         | ก.ค.67                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 6            | โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนาน<br>ปราสาทภูมิโปน             | ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีสืบสานตำนาน<br>ปราสาทภูมิโปนตำบลตมปีละ 1 ครั้ง             | 350,000                        | เม.ย.67               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 7            | โครงการเข้าร่วมจัดงานประเพณีโกนจعا<br>แซนโฎนตา พระยาเจียงชะ  | ดำเนินการเข้าร่วมงานประเพณีโกนจعاแซนโฎนตา<br>พระยาเจียงชะ ปีละ 1 ครั้ง                  | 30,000                         | ต.ค.66                | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 10,000                            |          |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                         | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                  | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br><br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน           |                                     |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br><br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                                    |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ              | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                       |          |
| 8            | โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณี<br>วันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนคร<br>อัจจะ บูชาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญ<br>พระคุณข้าวมังสา | ดำเนินการตามโครงการเข้าร่วมการจัดงาน<br>ประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรี<br>นครอัจจะ บูชาศาล ปี่ละ 1 ครั้ง<br>หลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าวมังสา | 23,680                             | ก.พ..67               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 23,600                                |          |
| 9            | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง                                                                                                    | ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง                                                                                                                | 50,000                             | พ.ย..66               | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 49,840                                |          |

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                              | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                      |                                                                                    |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำสาธารณะ        | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ปีละ 1 ครั้ง         | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 2            | โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันต้นไม้แห่งชาติ | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 3            | โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ                  | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ปีละ 1 ครั้ง                   | 20,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                     | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม                                                                                      | งบประมาณที่<br>ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินงาน                      |                          |                           | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                             |                                                                                                               |                                |                       | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ   | ไม่สามารถ<br>ดำเนินการได้ |                                   |          |
| 1            | โครงการเลือกตั้ง                                                                                                                                            | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานเลือกตั้ง                                                                   | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 2            | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน<br>ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล-<br>จริยธรรม                                                               | ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน<br>ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม<br>ปีละ 1 ครั้ง | 20,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 3            | โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                            | ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ<br>ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล                      | 20,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 4            | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ<br>พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่ม<br>ประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ                                                                | ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน<br>ปีละ 1 ครั้ง                                                                 | 200,000                        | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 5            | โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ<br>จริยธรรม                                                                                                                   | ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ<br>จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง                                                   | 24,000                         | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |
| 6            | โครงการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ<br>ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย<br>ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธาน<br>สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น<br>และผู้บริหารท้องถิ่น | ดำเนินการโครงการอบรม ปีละ 1 ครั้ง                                                                             | 5,000                          | (ต.ค. 66 - ก.ย.67)    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>  | 0                                 |          |

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 สรุป ดังนี้

|                                                                         |     |         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ, ใช้จ่ายเงินเงินสะสมในแผนการดำเนินงาน ปี 67 | 120 | โครงการ |
| รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ 6 เดือน                                     | 120 | โครงการ |
| คิดเป็นร้อยละ 100                                                       |     |         |
| ⇒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ                                               | 107 | โครงการ |
| 89.17                                                                   |     |         |
| ⇒ ดำเนินการแล้วเสร็จ                                                    | 13  | โครงการ |
| 10.83                                                                   |     |         |
| ⇒ ไม่สามารถดำเนินการได้                                                 | 0   | โครงการ |
| 0.00                                                                    |     |         |

