



แผนและควมก้าวหน้าในการดำเนินการ
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และจนถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ในแผนพัฒนาจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

และเพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือน จึงได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ)	ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ) ปีละ 1 ครั้ง	1,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร	ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเมื่อได้รับผลกระทบ/ทั้งปีงบประมาณ	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย.69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	ดำเนินการโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.1 แผนงานบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งปีงบประมาณ	16,500,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6,653,100	-
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้ แก่คนพิการหรือทุพพลภาพทั้งปีงบประมาณ	6,500,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2,458,400	-
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ได้รับผล กระทบจากโรคเอดส์ทั้งปีงบประมาณ	80,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33,000	-

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.2 แผนสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลม เมื่อมีผู้ได้รับ ผลกระทบ/ทั้งปีงบประมาณ	1,000	(ต.ค. 68 - ก.ย.69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ อาทิเช่น กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในท้องถิ่นของตน เป็นต้น	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	101,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	1,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณสุข ทั้งปีงบประมาณ	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง อปพร.อบต.ดม)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง อปพร.อบต.ดม)	1,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคม ตำบลม	ดำเนินการจัดเวทีการประชุมประชาคม ตำบลม ปีละ 1 ครั้ง	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
2	โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่ สตรีในชุมชน	ดำเนินการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี ในตำบลม ปีละ 1 ครั้ง	1,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	ดำเนินการตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
4	โครงการประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านใน ตำบลม ปีละ 1 ครั้ง	4,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
5	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในตำบลม ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านสัมฤทธิ์ ยงคง ไปบ้านสตึง	ถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดมกำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายบ้านนางรวีนิภา จันทำ	ถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 76.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 304.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดมกำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายบ้านนางพิ หาหงษ์ - บ้านนายอนันต์ กะตะศิลา	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
4	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก- บ้านสตึง - สายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทรู	ขยายถนน คสล. กว้าง ข้างละ 1.00 เมตร รวมความยาว ทั้ง 2 ข้าง 274.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 274.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สายบ้านนางไสว - ชาติสันติกุลสี่แยกสวนยางนายเทียน ม่านทอง	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ 6 สายบ้านนางสิริพร ภูจำพล - บ้านนางปราณี กิจสกุล	ถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7 สายบ้านนางสาวสุชารัตน์ พิกุลทอง	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 164.00 (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	103,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7 สายบ้านนางย่อง แก้วสว่าง	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	97,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขุ่น หมู่ที่ 8 สายสนามกีฬา ตำบลคม - หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งมะอ้อม ตำบลชบ	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆตามแบบ รูปที่ อบต.คม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายบุญช่วย มั่นใจ	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 112.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)	70,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายสวี กุลกิจ	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)	100,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายประเสริฐ อุ่มทรัพย์	ถนน คสล. กว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)	30,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนางวีรญา ชาญเขียว	รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 63.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 เมตร จำนวน 23 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คมกำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายสวนยางนายดิเรก คำฝอย	ถนนคสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 79.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางอำพร ฐรักษา	ถนนคสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 310.00 ตารางเมตร (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	200,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบทั้งปีงบประมาณ	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,846,420	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,191,295	-
2	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน	2,378,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1,368,344	-
3	โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	อุดหนุนโรงเรียนตมวิทยาการ ตามโครงการ อบรมมัคคุเทศก์น้อย	15,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
4	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย	อุดหนุนโรงเรียนตมวิทยาการ ตามโครงการ อนุรักษ์ดนตรีไทย	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
5	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ ตามโครงการอนุรักษ์ ดนตรีไทย	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
6	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล ตามโครงการอนุรักษ์ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ด้านทักษะกีฬาฟุตบอล จามจุรี อะคาเดมี	อุดหนุนโรงเรียนตมวิทยาการตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล จามจุรี อะคาเดมี	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
9	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตามโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
10	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะ กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ตม คัพ	จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ตม คัพ ปีละ 1 ครั้ง	350,000	19 - 25 มี.ค. 69	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	349,800	-
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กในพื้นที่ตำบล ตมปีละ 1 ครั้ง	50,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
3	โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลตมทั้ง 4 ศูนย์	15,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
4	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ปีละ 1 ครั้ง	30,000	ก.ค.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
5	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนาน ปราสาทภูมิโปน	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีสืบสานตำนาน ปราสาทภูมิโปนตำบลตมปีละ 1 ครั้ง	300,000	เม.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
6	โครงการเข้าร่วมจัดงานประเพณีโกนจعا แซนโฎนตา พระยาเซียงฆะ	ดำเนินการเข้าร่วมงานประเพณีโกนจعاแซนโฎนตา พระยาเซียงฆะ ปีละ 1 ครั้ง	30,000	ก.ย.69	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
7	โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณี วันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนคร อัจจะ บูชาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญ พระคุณข้าขาวสังฆะ	ดำเนินการตามโครงการเข้าร่วมการจัดงาน ประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรี นครอัจจะ บูชาศาล ปี่ละ 1 ครั้ง หลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าขาวสังฆะ	30,000	18 - 20 ก.พ..69	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30,000	-
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง	100,000	5 พ.ย..68	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	52,500	-

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	250,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	193,995	-

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
3	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ปีละ 1 ครั้ง	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานเลือกตั้ง	479,175	11 ม.ค. 69	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	148,951.50	-
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล- จริยธรรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง	20,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลม	10,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
4	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง	24,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-
5	โครงการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธาน สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการอบรม ปีละ 1 ครั้ง	2,000	(ต.ค. 68 - ก.ย. 69)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	-

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2568 - 31 มีนาคม 2569) ดังนี้
 ประจำปีงบประมาณ 2569

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ในแผนการดำเนินงาน ปี 69	61	โครงการ
รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ 6 เดือน	61	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100		
⇒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	57	โครงการ
93.44		
⇒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	4	โครงการ
6.56		
⇒ ไม่สามารถดำเนินการได้	0	โครงการ
0.00		

