



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการ
และการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และจนถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาทั้งหมด ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ในแผนพัฒนาจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

และเพื่อให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่วง ๖ เดือน จึงได้จัดทำแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณ รอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลม อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดสุรินทร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ)	ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ) ปีละ 1 ครั้ง	1,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร	ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านเกษตรกร กรณีให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อยเมื่อได้รับผลกระทบ/ทั้งปีงบประมาณ	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	ดำเนินการโครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.1 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเงินสนับสนุนการสร้างหลักประกัน รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุทั้งปีงบประมาณ	14,000,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	3,912,000	
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเงินสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้ แก่คนพิการหรือทุพพลภาพทั้งปีงบประมาณ	6,000,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	1,361,400	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ได้รับผล กระทบจากโรคเอดส์ทั้งปีงบประมาณ	94,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	20,000	

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.2 แผนสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต	ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านพัฒนา คุณภาพชีวิตในพื้นที่ตำบลม เมื่อมีผู้ได้รับ ผลกระทบ/ทั้งปีงบประมาณ	1,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ	ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ อาทิเช่น กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์รื้อถอนของตม เป็นต้น	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	1,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
3	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ดำเนินการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
4	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ทั้งปีงบประมาณ	10,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
5	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง อปพร.อบต.ตม)	ดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (จัดตั้ง อปพร.อบต.ตม)	1,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคม ตำบล	ดำเนินการจัดเวทีการประชุมประชาคม ตำบล ปีละ 1 ครั้ง	10,000	29 ม.ค. 68	☐	☒	☐	0	ไม่ใช้ งบประมาณ
2	โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่ สตรีในชุมชน	ดำเนินการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรี ในตำบล ปีละ 1 ครั้ง	1,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
3	โครงการ อบต. ...เยี่ยมเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอ...เยี่ยมเคลื่อนที่	จัดกิจกรรมให้บริการประชาชนแบบ เคลื่อนที่แบบบูรณาการ ปีละ 1 ครั้ง	3,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
4	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ดำเนินการตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
5	โครงการประชุมประชาคมระดับ หมู่บ้าน	ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านใน ตำบล ปีละ 1 ครั้ง	4,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
6	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ด้านสุขภาพ	จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุ ในตำบล ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดม หมู่ที่ 1 สายบ้านดม - อาพัน	ขยายถนน คสล. กว้าง ช้างละ 2.00 ม. รวมความยาว ทั้ง 2 ข้าง 224 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า 448.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
2	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิคดี หมู่ที่ 2 สายนางนางเสียง จันทรภา	ก่อสร้างถนนดินกว้าง กว้าง 5.00 ม. ยาว 770.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. หรือมีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 2,864.40 ลบ.ม. Slope 1:2 เกรดปรับแต่งให้เรียบ- ร้อย วางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 3 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวม 21 ท่อน พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ 3 สายทิศตะวันออกหมู่บ้าน	ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม.ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายบ้านนางแดง ผลแมน	ถนนคสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 22.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 88.00 ตร.ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	77,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
5	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง - สายเสาธงสัญญาณ โทรศัพท์ทูลู	ขยายถนนคสล. กว้าง ข้างละ 1.00 ม. รวมความยาว ทั้ง 2 ข้าง 139.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า 139.00 ตร.ม. (รายละเอียดอื่นๆ ตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	100,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
6	โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ 4 สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง	ลงหินคลุก กว้าง 3.00 ม. ยาว 147.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 44.10 ลบ.ม. เกรดเฉลี่ย ปรับแต่งผิวจราจรให้เรียบร้อย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	52,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสตึง หมู่ที่ 4	วางท่อ PVC ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 13 ท่อน พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 6 บ่อ และวางท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด dia 0.40x1.00 ม. จำนวน 8 ท่อน (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	71,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 สาย บ้านนางไสว ขาดสันติกุล - สีแยก สวนยางนายเกียน ม่านทอง	ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ดม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
9	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5	ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ 5 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	500,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ 6 สายบ้านนายอด ยิ่งขึ้น	ถนนคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านภูมิสาว หมู่ที่ 7 สายบ้านนายัน หางษ์ - บ้านนายอ้วน หางษ์	ถนนคสล.กว้าง 5.00 ม. ยาว 93.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 465.00 พร้อมติดตั้ง ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบตม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
12	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านภูมิสาว หมู่ที่ 7	ก่อสร้างรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูมิสาว หมู่ที่ 7 (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ตม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขุน หมู่ที่ 8 สายหนองคูขาด -บ้านภูมิสวย หมู่ที่ 7	ถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ 9 สายศาลปู่ตา	ถนนคสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 91.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 สายบ้านนายสมัชชา ที่ดี - บ้านนายชม ยะมะหิง	ถนนคสล.กว้าง 4.00 ม. ยาว 102.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 408.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.ม กำหนด)	246,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
16	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10 รางระบายน้ำ ขนาด กว้าง 0.30 ม. ยาว 18.00 ม. (รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.มกำหนด)	54,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ 11 สายสวนยางนายดิเรก คำฝอย	ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 118.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 472.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)	300,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ 12 สายบ้านนางสมบัติ กาญจันดา	ถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 405.00 ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย(รายละเอียดอื่นๆตามแบบรูปที่ อบต.คม กำหนด)	260,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

6.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการกิจกรรมตามโครงการปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
2	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข ที่ได้รับผลกระทบทั้งปีงบประมาณ	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	1,904,117	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	777,680	
2	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ. จำนวน 3 โรงเรียน	2,537,600	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	1,171,850	
3	โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคาร ตามโครงการ อบรมมัคคุเทศก์น้อย	15,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
4	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคาร ตามโครงการ อนุรักษ์ดนตรีไทย	10,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
5	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบ ตามโครงการอนุรักษ์ ดนตรีไทย	10,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
6	โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคล ตามโครงการอนุรักษ์ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน	10,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
7	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ด้านทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน	10,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
8	โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชน ด้านทักษะกีฬาฟุตบอล จามจุรี อะคาเดมี่	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะกีฬาฟุตบอล จามจุรี อะคาเดมี่	10,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

7.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.ดม คัพ	จัดกิจกรรมตามโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด อบต.ดม คัพ ปีละ 1 ครั้ง	350,000	18 - 25 ต.ค.67	☐	☒	☐	347,761	
2	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวันเด็กในพื้นที่ตำบล ดมปีละ 1 ครั้ง	100,000	11 ม.ค. 68	☐	☒	☐	100,000	
3	โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน ทางวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลดมทั้ง 4 ศูนย์	15,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
4	โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมงานประเพณีวันเข้าพรรษา ปีละ 1 ครั้ง	30,000	ก.ค.68	☒	☐	☐	0	
5	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนาน ปราสาทภูมิโปน	ดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีสืบสานตำนาน ปราสาทภูมิโปนตำบลดมปีละ 1 ครั้ง	300,000	เม.ย.68	☒	☐	☐	0	
6	โครงการเข้าร่วมจัดงานประเพณีโกนจ่า แซนโฌนตา พระยาเซียงมะ	ดำเนินการเข้าร่วมงานประเพณีโกนจ่าแซนโฌนตา พระยาเซียงมะ ปีละ 1 ครั้ง	30,000	ก.ย.68	☒	☐	☐	0	

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
7	โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณี วันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนคร อัจจะ บุชาศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญ พระคุณข้าขาวสังฆะ	ดำเนินการตามโครงการเข้าร่วมการจัดงาน ประเพณีวันพระคุณรำลึกพระยาสังฆะบุรีศรี นครอัจจะ บุชาศาล ปีละ 1 ครั้ง หลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าขาวสังฆะ	30,000	7 ก.พ..68	☐	☒	☐	30,000	
8	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการจัดงานประเพณีลอยกระทงปีละ 1 ครั้ง	100,000	15 พ.ย..67	☐	☒	☐	99,372	

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย	300,000	13-16 ม.ค. 68	☐	☒	☐	193,995	

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

8.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
2	โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ ปีละ 1 ครั้ง	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
3	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ ปีละ 1 ครั้ง	20,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	

9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

9.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้		
1	โครงการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดงานเลือกตั้ง	1,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวล- จริยธรรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงาน ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง	20,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
3	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	ดำเนินกิจกรรมตามโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลม	5,000	(ต.ค. 67 - ก.ย. 68)	☒	☐	☐	0	
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถและเพิ่ม ประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	ดำเนินการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปีละ 1 ครั้ง	200,000	(ต.ค. 67 - ก.ย.68)	☐	☐	☒	200,000	โอนลด 200,000
5	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม	ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม ปีละ 1 ครั้ง	24,000	20 ก.พ. 68	☐	☒	☐	9,030	
6	โครงการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ภายใต้บทบาทและหน้าที่ของประธาน สภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	ดำเนินการโครงการอบรม ปีละ 1 ครั้ง	2,000	(ต.ค. 67- ก.ย.68)	☒	☐	☐	0	

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2568
 รอบ 6 เดือน (ระหว่าง 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568) ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ ในแผนการดำเนินงาน ปี 68	64	โครงการ
รายงานสถานะการดำเนินการ รอบ 6 เดือน	64	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 100		
⇒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ	56	โครงการ
87.50		
⇒ ดำเนินการแล้วเสร็จ	7	โครงการ
10.94		
⇒ ไม่สามารถดำเนินการได้	1	โครงการ
1.56		

