



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง (ตามแนวพระราชดำริ)	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านเกษตรกร	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
	รวม ๒ โครงการ	๖,๐๐๐	๐	๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

๓) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒ พ.ค.. ๖๘ - ๒๑ มิ.ย. ๖๘	ปรับปรุงซ่อมแซมโรง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ ๑ แห่ง	กองช่าง	-
๒	โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๔๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๕ มี.ต. ๖๘ - ๓ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างลานตาก บ้าน ภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ๑ แห่ง	กองช่าง	-
	รวม ๒ โครงการ	๓๒๗,๐๐๐	๓๒๕,๔๐๐	๑,๖๐๐	-	-	-	-	-	-	-

Type text here

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๘๔๒,๘๐๐	๒,๑๕๗,๒๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ทั้ง ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	-
๒	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	๖,๐๐๐,๐๐๐	๔,๑๔๑,๒๐๐	๑,๘๕๘,๘๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จ่ายเบี้ยยังชีพคน พิการ ทั้ง ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	-
๓	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๔,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ ทั้ง ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	-
	รวม ๓ โครงการ	๒๐,๐๙๔,๐๐๐	๑๖,๐๔๘,๐๐๐	๔,๐๔๖,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาสังคม

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร. อบต.ตม)	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๕	โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนว พระราชดำริ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๖	โครงการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ดำเนินการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนฯ	สำนักปลัด	-
	รวม ๖ โครงการ	๓๒,๐๐๐	๐	๒๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

(๓) แผนสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๕๒,๔๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๔๗,๖๐๐
	รวม ๒ โครงการ	๑๑๐,๐๐๐	๐	๖๒,๔๐๐	-	-	-	-	-	-	-

(๔) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการอบรมส่งเสริมภาวะผู้นำแก่สตรีในชุมชน	๒๖,๐๐๐	๐	๒๖,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐
๓	โครงการ อบรม ...เยี่ยมเคลื่อนที่ ร่วมกับ อำเภอ... เยี่ยมเคลื่อนที่	๓,๐๐๐	๐	๓,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสพติด	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๕	โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน	๔,๐๐๐	๐	๔,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๖	โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมตำบล	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	✓	-	-	๒๙ ม.ค. ๖๘	ไม่ได้ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด	-
	รวม ๖ โครงการ	๕๓,๐๐๐	-	๕๓,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓	-	-	๙ ก.ค. - ๖ ก.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต ปูทับ คสล. เดิม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ๑ สาย	กองช่าง	-
๒	โครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านดม หมู่ที่ ๑ สายบ้านดม - อาพัน	๓๗๘,๐๐๐	๓๗๖,๒๐๐	๑,๘๐๐	✓	-	-	๓๐ ม.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	เสริมดินขยายไหล่ทาง บ้านดม หมู่ที่ ๑ สาย บ้านดม - อาพัน ๑ สาย	กองช่าง	-
๓	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านภูมิคดี ตำบลดม - บ้านทุ่งมะอ่อม ตำบลชบ	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๗ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๖๘	เสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายบ้านภูมิคดี ตำบล ดม - บ้านทุ่งมะอ่อม ตำบลชบ ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายนางนางเสียง จันทบุรี	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๑๘ มี.ค.- ๑๖ เม.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนดิน บ้าน ภูมิคดี หมู่ที่ ๒ สายนา นางเสียง จันทบุรี ๑ สาย	กองช่าง	-
๕	โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โยวีรี (Pavement In Place Recycling) หมู่ที่ ๒ บ้านภูมิคดี สายศาลปู่ตา - ตชด. บ้านขบ ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์	๙,๗๑๘,๒๙๔.๒๖	๙,๔๙๒,๐๐๐	๒๒๖,๒๙๔.๒๖	✓	-	-	๒ เม.ย. - ๓๐ ก.ค. ๖๘	ซ่อมสร้างผิวลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต โย วีรี (Pavement In Place Recycling) หมู่ที่ ๒ บ้านภูมิคดี สายศาลปู่ ตา - ตชด. บ้านขบ ตำบลม อำเภอสงขลา จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย	กองช่าง	-
๖	โครงการลงหินคลุก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านสนบ - โคกมะอ่อม	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓	-	-	๑๐ มี.ค. - ๘ ก.พ. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนายมาก จิตรสะอาด ๑ สาย	กองช่าง	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้าน นายเสียง วงศ์จุโรจน์ - บ้านนายอุทัย บุรีแสง	๑๑๙,๐๐๐	๑๑๘,๔๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๒๕ ก.พ - ๒๕ เม.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้าน นายเสียง วงศ์จุ โรจน์ - บ้านนายอุทัย บุรี แสง ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายนางทรงทศร ชื่นบาน	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๓,๒๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๘ พ.ค.- ๖ ก.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายนางทรงทศร ชื่นบาน ๑ สาย	กองช่าง	-
๙	โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายไร่นายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่นายริน ช่อลำดวน	๒๒๐,๐๐๐	๒๑๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓	-	-	๒๙ มี.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๘	ลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายไร่นายสมศักดิ์ พิศโฉม - ไร่นายริน ช่อลำดวน ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านสตึง หมู่ที่ ๔	๗๑,๐๐๐	๗๐,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๒๓ พ.ค. - ๒๑ ก.ค. ๖๘	วางท่อระบายน้ำ บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๑	โครงการลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง	๕๒,๐๐๐	๕๑,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๘ มี.ค.- ๑๖ เม.ย. ๖๘	ลงหินคลุก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายคลองทำนบกวนทั้งสองข้าง ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๒	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง - สายเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ทรู	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๒๕ เม.ย. - ๒๓ มิ.ย. ๖๘	ขยายถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสตึง - สายเสา ส่งสัญญาณโทรศัพท์ทรู ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายแดง ผล แม่่น	๗๗,๐๐๐	๗๖,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๑๗ พ.ค. - ๑๕ ก.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านสตึง หมู่ที่ ๔ สายบ้านนายแดง ผลแม่่น ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๔	โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอลฟัลติกคอง กรีต โยวีซี (Pavement In Place Recycling) หมู่ที่ ๔ บ้านสตึง สายบ้านสันติ สุข - บ้านอามุย ตำบลเทพรักษา อำเภอ สังขะ จังหวัดสุรินทร์	๙,๕๔๖,๙๘๙.๔๐	๙,๔๙๒,๐๐๐	๕๔,๙๘๙.๔๐	✓	-	-	๑๒ ธ.ค. ๖๗ - ๑๐ เม.ย. ๖๘	ซ่อมสร้างผิวลาดยางแอล ฟัลติกคองกรีต โยวีซี (Pavement In Place Recycling) หมู่ที่ ๔ บ้านส ตึง สายบ้านสันติสุข - บ้าน อามุย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์	กองช่าง	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางไสว ชาติ สันติกุล - สีแยกสวนยางนายเกียน ม่าน ทอง	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๗ มี.ค.- ๕ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนางไสว ชาติสันติกุล - สีแยก สวนยางนายเกียน ม่าน ทอง ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายทรงพล สุกลมไสย์ รอบสระตา	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓	-	-	๒๘ ก.พ. - ๒๘ เม.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายบ้านนายทรงพล สุกลมไสย์ รอบสระตา ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายสวนนางจวน ศิลางาม	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๗ ม.ค. - ๕ ก.พ. ๖๘	ก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ สายสวนนางจวน ศิลางาม ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๓๐ พ.ค. - ๒๘ ก.ค. ๖๘	วางท่อระบายน้ำ บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ๑ สาย	กองช่าง	-
๑๙	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕	๑๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๔๐๐	๖๐๐	✓	-	-	๑๗ มี.ย. - ๑๕ ส.ค. ๖๘	วางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๐	โครงการซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โยวีวี (Pavement In Place Recycling) บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลดม - บ้านออด อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์	๙,๕๒๑,๘๕๔.๕๕	๙,๔๙๐,๐๐๐	๓๑,๘๕๔.๕๕	✓	-	-	๑๔ มี.ค.- ๑๓ พ.ค. ๖๘	ซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต โยวีวี (Pavement In Place Recycling) บ้านภูมิโปน หมู่ที่ ๕ ตำบลดม - บ้านออด อำเภอบัวเขต จังหวัดสุรินทร์ ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีจรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายอิด ยิ่งขึ้น	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๒๑ มี.ค. - ๑๙ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชีจรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนายอิด ยิ่งขึ้น ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๒	โครงการลงหินคลุก บ้านชีจรุก หมู่ที่ ๖ สายศรีมงคล - บ้านอำมุย ตำบลเทพรักษา	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๑๗ ธ.ค.๖๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๘	ลงหินคลุก บ้านชีจรุก หมู่ที่ ๖ สายศรีมงคล - บ้านอำมุย ตำบลเทพรักษา ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางอำไพ ชงโค	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๔ มี.ค. - ๒ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซึ้งรุก หมู่ที่ ๖ สายบ้านนางอำไพ ชงโค ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายยัน หาหงษ์ - บ้านนายอ้วน หาหงษ์	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๒๗ มี.ค. - ๒๕ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายยัน หาหงษ์ - บ้านนายอ้วน หาหงษ์ ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๕	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายวัดแสนอุดม - บ้านภูมิขุ่น	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๕ มี.ค. ๖๘	เสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายวัดแสนอุดม - บ้านภูมิขุ่น ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๒๖	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายบ้านภูมิขนุน - บ้านศาลาสามัคคี ตำบลชบ	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๗ - ๒๓ มี.ค. ๖๘	เสริมดินลงหินคลุก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายบ้านภูมิขนุน - บ้านศาลาสามัคคี ตำบลชบ ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายหนองคูขาด - บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๔ เม.ย. - ๒ มิ.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขนุน หมู่ที่ ๘ สายหนองคูขาด - บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายศาลปู่ตา	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๑ พ.ค. - ๒๖ มิ.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายศาลปู่ตา ๑ สาย	กองช่าง	-
๒๙	โครงการขยายไหล่ทาง ๒ ข้าง พร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสวนนายปุด ยวนจิตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	✓	-	-	๒๗ มี.ค. - ๒๘ ก.พ. ๖๘	ขยายไหล่ทาง ๒ ข้าง พร้อมลงหินคลุก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสวนนายปุด ยวนจิตร ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสามแยกหมู่บ้าน ไปฝายน้ำล้น	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๒๐๐	๘๐๐	✓	-	-	๒๒ ก.ค. - ๑๙ ก.ย. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ สายสามแยกหมู่บ้านไป ฝายน้ำล้น ๑ สาย	กองช่าง	-
๓๑	โครงการเสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองทำนบกวน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข - หมู่ที่ ๔ บ้านสตึง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	✓	-	-	๑๓ ธ.ค. ๖๗ - ๑๑ ม.ค. ๖๘	เสริมดินลงหินคลุก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายคันคลองทำนบกวน หมู่ที่ ๑๐ บ้านสันติสุข - หมู่ที่ ๔ บ้านสตึง ๑ สาย	กองช่าง	-
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย สมัชชา ทีดี - บ้านนายชม ยะมะหิง	๒๔๖,๐๐๐	๒๔๔,๘๐๐	๑,๒๐๐	✓	-	-	๙ พ.ค. - ๗ ก.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ สายบ้านนาย สมัชชา ทีดี - บ้านนายชม ยะมะหิง ๑ สาย	กองช่าง	-
๓๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐	๕๔,๐๐๐	๕๓,๙๐๐	๑๐๐	✓	-	-	๒๔ พ.ค. - ๒๒ ก.ค. ๖๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายนานาชาติ ตุ่มทอง	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๒๓ ม.ค. - ๒๑ พ.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนดิน บ้าน เทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สาย นานาชาติ ตุ่มทอง ๑ แห่ง	กองช่าง	-
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายสวนยางนายดำเรก คำฝอย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๒๐ พ.ค. - ๑๘ ก.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายสวนยาง นายดำเรก คำฝอย ๑ สาย	กองช่าง	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางสมบัติ กาญจันดา	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๘,๕๐๐	๑,๕๐๐	✓	-	-	๑ พ.ค.- ๑๙ ก.ค. ๖๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านภูมิ พัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สาย บ้านนางสมบัติ กาญจัน ดา ๑ สาย	กองช่าง	-
๓๗	โครงการลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางยีน ที่ดี	๓๙,๐๐๐	๓๘,๘๐๐	๒๐๐	✓	-	-	๗ ก.พ.- ๘ มี.ค. ๖๘	ลงหินคลุก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางยีน ที่ดี ๑ สาย	กองช่าง	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางสิงหา เพิ่มทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓	-	-	๑๙ ก.พ. - ๒๐ มิ.ย ๖๘	ก่อสร้างถนนดิน บ้าน ภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางสิงหา เพิ่ม ทรัพย์สิน ๑ สาย	กองช่าง	-
	รวม ๓๘ โครงการ	๓๖,๒๐๐,๑๓๘	๓๕,๘๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๑๓๘	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณสุข	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
	รวม ๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา

(1) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๑ ก.ค. ๖๘	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-
๒	โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีวันพระคุณ รำลึกพระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชา ศาลหลักเมืองและพิธีขอขวัญพระคุณข้าว ชาวสังฆะ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๖ - ๘ กพ. ๖๘	เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-
๓	โครงการเข้าร่วมการจัดงานประเพณีโกน เजा แชนโถนตา พระยาเชียงฆะ	๓๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓	-	-	๑๘ ก.ย. ๖๘	เข้าร่วมกิจกรรม ปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๓๗๒	๖๒๘	✓	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-
๖	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๑ ม.ค. ๖๘	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-
๗	โครงการจัดงานประเพณีสืบสานตำนาน ปราสาทภูมิโปน	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๐ - ๑๑ เม.ย. ๖๘	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๘	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต. ดมคัพ	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๗๖๑	๒,๒๓๙	✓	-	-	๑๘ - ๒๕ ต.ค. ๖๗	จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	กอง การศึกษาฯ	-
๙	โครงการขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ ดำเนินกิจกรรมมหาสงกรานต์ข้างจังหวัด สุรินทร์ เนื่องในวันช้างไทย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑๓ - ๑๕ เม.ย. ๖๘	อุดหนุนกิจกรรม มหาสงกรานต์ข้าง จังหวัดสุรินทร์ เนื่อง ในวันช้างไทย	กอง การศึกษาฯ	-
	รวม ๙ โครงการ	๙๕๕,๐๐๐	๙๕๖,๑๓๓	๘,๘๖๗	-	-	-	-	-	-	-

(2) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๙๐๔,๑๑๗	๑,๓๔๗,๒๙๐	๕๕๖,๘๒๗	✓	-	-	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	กอง การศึกษาฯ	-
๒	โครงการเงินอุดหนุนอาหารกลางวัน	๒,๕๓๗,๖๐๐	๒,๒๔๓,๔๕๐	๒๙๔,๑๕๐	✓	-	-	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	เงินอุดหนุนอาหาร กลางวัน	กอง การศึกษาฯ	-
๓	โครงการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทาง วิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	✓	๒ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	กอง การศึกษาฯ	-
๔	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม โครงการอบรมมัคคุเทศก์น้อย	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อุดหนุนโรงเรียน ดมวิทยาคารตาม	กอง การศึกษาฯ	-
๕	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม โครงการอนุรักษ์ขนตริไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อุดหนุนโรงเรียนดม วิทยาคาร	กอง การศึกษาฯ	-
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตามโครงการ อนุรักษ์ขนตริไทย	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสนบ	กอง การศึกษาฯ	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตาม โครงการอนุรักษ์ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และพื้นบ้าน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนโรงเรียน บ้านศรีมงคล	กอง การศึกษาฯ	-
๘	อุดหนุนโรงเรียนดมวิทยาคารตาม โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะ ด้านกีฬาฟุตบอลจามจรี อคาเดมี่	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนโรงเรียนดม วิทยาคาร	กอง การศึกษาฯ	-
๙	อุดหนุนโรงเรียนเทพอุดมวิทยาตาม โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนโรงเรียน เทพอุดมวิทยา	กอง การศึกษาฯ	-
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านศรีมงคลตาม โครงการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะ กีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนโรงเรียน บ้านศรีมงคล	กอง การศึกษาฯ	-
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสนบตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาเยาวชนด้านทักษะกีฬา ฟุตบอลขั้นพื้นฐาน	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	✓	-	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	อุดหนุนโรงเรียน บ้านสนบ	กอง การศึกษาฯ	-
	รวม ๑๑ โครงการ	๔,๕๕๑,๗๑๗	๓,๖๘๕,๗๔๐	๘๖๕,๙๗๗	-	-	-	-	-	-	-

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๒๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๒	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดสู่แหล่งน้ำ สาธารณะ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน วันต้นไม้แห่งชาติ	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑๒ ส.ค. ๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
	รวม ๔ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานเศษและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดู งานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๕	๕	✓	-	-	๑๔-๑๖ ม.ค. ๖๘	ดำเนินการปีละ ๑ ครั้ง	กองช่าง	-
	รวม ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๙๕	๕	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ ด้านการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และการบริการประชาชน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและ จริยธรรม	๒๔,๐๐๐	๙,๐๓๐.๐๐	๑๔,๙๗๐	✓	-	-	๒๐ ก.พ. ๖๘	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	-
๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑,๐๐๐	๐	๑,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๓	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรม	๒๐,๐๐๐	๑๐,๔๔๐	๙,๕๖๐	✓	-	-	๑๖ ก.พ. ๖๘	จัดอบรมปีละ ๑ ครั้ง	สำนักปลัด	-

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	รายละเอียด	หน่วย ดำเนินงาน	หมาย เหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ				
๕	โครงการประชุมสภาท้องถิ่นตามระเบียบ ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยภายใต้บทบาทและ หน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น	๒,๐๐๐	๐	๒,๐๐๐	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	-
๖	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาขีดความสามารถศักยภาพ และ เพื่อประสิทธิภาพแบบเชิงบูรณาการ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	-	✓	๑ ต.ค ๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ไม่ได้ดำเนินการ	สำนักปลัด	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐
	รวม ๖ โครงการ	๒๕๒,๐๐๐	๑๙,๔๗๐	๓๒,๕๓๐	-	-	-	-	-	-	-

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคม ได้ดำเนินการตั้งงบประมาณไว้เพื่อให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคม เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ผลักดันเสนอของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในส่วนการดำเนินการโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคมเอง เนื่องจากมีรายได้จากการจัดเก็บของตัวเองได้ไม่มากนัก จึงไม่สามารถตั้งงบประมาณมาใช้ได้มาก ส่งผลทำให้ไม่สามารถตั้งโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมาใช้ได้ไม่มากนัก จึงส่งผลให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคม ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละได้จำนวนน้อย จึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้ครบทุกยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคม

ข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลคม ต้องเตรียมพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามมาตรการอยู่เสมอ เช่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เกิดภัยพิบัติสงคราม ทำให้ต้องมีการปรับการใช้งบประมาณกะทันหัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ ควรวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพประสิทธิผล คุ่มค่าโปร่งใส โดยภาคประชาชน ภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐ สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคม ได้โดยตรงต่อผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลคม หรือผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคม หรือ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคม หรือติดต่อให้ข้อมูล ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคม หมู่ที่ ๕ ตำบลคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๑๕๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๔๐ ๖๐๓๔๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้บริหารควรเร่งรัด และกำชับให้เจ้าของโครงการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน โครงการที่ดำเนินการ ควรมีผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรมตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ข. ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคม ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญๆ ดังนี้

๑. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
๓. โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลม ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๕. โครงการก่อสร้างลานตาก บ้านภูมิโพธิ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๖. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ปูทับ คสล.เดิม ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านดม ตำบลม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๗. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) หมู่ที่ ๒ บ้านภูมิคดี สายศาลปู่ตา - ตชด. ตำบลบ้านชบ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสนบ หมู่ที่ ๓ สายบ้านนางทรงพร ชื่นบาน ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๙. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) หมู่ที่ ๔ บ้านสตึง สายบ้านสันติสุข - บ้านอามุย ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๑๐. โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in Place Recycling) หมู่ที่ ๕ บ้านภูมิโปน สายบ้านภูมิโปน - บ้านออด ตำบลบัวเขต อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๑๑. โครงการลงหินคลุก บ้านซีจรุ๊ก หมู่ที่ ๖ สายศรีมงคล - บ้านอำมุย หมู่ที่ ๓ ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ สายบ้านนายยัน หาหงษ์ - บ้านนายอ้วน หาหงษ์ ตำบลตม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์



๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิขุ่น หมู่ที่ ๘ สายหนองคูขาด - บ้านภูมิสวย หมู่ที่ ๗ ตำบลม อำเภอสหัส จังหวัดสุรินทร์



๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ ตำบลม อำเภอสหัส จังหวัดสุรินทร์



๑๕. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเทพอุดม หมู่ที่ ๑๑ สายนายนายสุรชาติ ตุ่มทอง ตำบลม อำเภอสหัส จังหวัดสุรินทร์



๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูมิพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ สายบ้านนางสมบัติ กาญจนดา ตำบลคม อำเภอสหัส จังหวัดสุรินทร์



๑๗. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ



๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.ตมคัพ



๑๙. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตามประมวลจริยธรรม



๒๐.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม



๒๑.โครงการจัดเวทีการประชุมประชาคมตำบล



ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของอบต.ตมทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

